Міністерство охорони здоров'я України
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ ВІДДІЛ
вул. Свободи 15, м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, 16000,
телефон (04658) 3-11-82, телефакс (04658) 3-11-82,
E-mail: ns_ses@ukr.net, http://n-siverses.org.ua, код ЄДРПОУ 38509742

ДСТУ Б В.2.2-6-97

Протокол вимірювань № 9 від 19.08.2026
(номер, дата)

Протокол вимірювань освітленості у виробничих та громадських приміщеннях

Найменування (номер) приміщення КЗ «*Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж ЧОР» за адресою: м. Новгород-Сіверський, вул. Захисників України, 29 , (вимірювання освітленості згідно_договору № 56 від 24.06.2026)*

Номер приладу *Люксметр Ю-116 №011091, свідоцтво про повірку 09/1042/25 від 24.12.2025*

Дата проведення вимірювань *19 серпня 2026 року*

Напруга мережі U_1= *220 V* (на початку вимірювання) U_2= *220 V* (в кінці вимірювання)

Найменування чинного нормативного документа
ДСТУ Б В.2.2-6-97 «Будинки і споруди. Методи вимірювання освітленості».
ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення».
Стан освітлювальної установки *Знаходяться в чистому вигляді і в робочому стані.*

№ контрольних точок	Місце вимірювання, найменування робочої поверхні	Площина вимірювання (горизонтальна, вертикальна, похила) - висота від підлоги, м	Освітленість, лк									Висновок про ступінь відповідності освітлення на робочому місці чинним нормам
			виміряна			фактична			нормована			
			Система комбінованого освітлення		Система загального освітлення	Система комбінованого освітлення		Система загального освітлення	Система комбінованого освітлення		Система загального освітлення	
			загальне	загальне + місцеве		загальне	загальне + місцеве		загальне	загальне + місцеве		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Кабінет основ медсестринства.	Г-0,8			600			600			400	Рівні штучної освітленості в навчальних кабінетах КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж ЧОР» за адресою: м.Н-Сіверський, вул. Захисників України,29 та вул.Майстренка, 2А **відповідають** вимогам ***ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення».***
2.		Г-0,8			550			550			400	
3.		Г-0,8			530			530			400	
4.		Г-0,8			560			560			400	
5.	Кабінет іноземної мови .	Г-0,8			500			500			400	
6.	Перша парта	Г-0,8			420			420			400	
7.	Середина класу.	Г-0,8			400			400			400	
8.	Остання парта..	Г-0,8			450			450			400	
9.	Кабінет біології та медичної біології.	Г-0,8			500			500			400	
10.	Перша парта.	Г-0,8			500			500			400	
11.	Середина класу.	Г-0,8			400			400			400	
12.	Остання парта.	Г-0,8			450			450			400	
13.	Кабінет захисту вітчизни, ВМП та медицини надзвичайних ситуацій.	Г-0,8			400			400			400	
14.	Перша парта.	Г-0,8			410			410			400	
15.	Середина класу.	Г-0,8			450			450			400	
16.	Остання парта.	Г-0,8			400			400			400	

№ контрольних точок	Місце вимірювання, найменування робочої поверхні	Площина вимірювання (горизонтальна, вертикальна, похила) - висота від підлоги, м	Освітленість, лк									Висновок про ступінь відповідності освітлення на робочому місці чинним нормам
			виміряна			фактична			нормована			
			Система комбінованого освітлення		Система загального освітлення	Система комбінованого освітлення		Система загального освітлення	Система комбінованого освітлення		Система загального освітлення	
			загальне	загальне + місцеве		загальне	загальне + місцеве		загальне	загальне + місцеве		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17.	Навчальне кімната. Укриття.	Г-0,8			400			400			400	Рівні штучної освітленості в навчальних кабінетах КЗ «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж ЧОР» за адресою: м.Н-Сіверський, вул. Захисників України,29 та вул.Майстренка, 2А **відповідають** вимогам ***ДБН В.2.5-28:2018 «Природне і штучне освітлення».***
18.	Перша парта.	Г-0,8			420			420			400	
29.	Середина класу.	Г-0,8			420			420			400	
20.	Остання парта.	Г-0,8			400			400			400	
21.	Навчальна кімната гуртожитку .	Г-0,8			480			480			400	
22.	Перша парта.	Г-0,8			500			500			400	
23.	Середина класу.	Г-0,8			450			450			400	
24.	Остання парта.	Г-0,8			500			500				

Висновок щодо обстеження освітлювальної установки: *При огляді освітлювальні установки знаходяться в чистому вигляді і в робочому стані.*

Новгород-Сіверський міськрайонний відділ

м.п.

Тетяна СЛЬОЗКА

(прізвище, ім'я, по батькові завідуючої Н –Сіверським МРВ)

(підпис)